

⚠ 期限超過タスク 状況確認レポート

2026-06-08 期限超過・未完了タスク 79件 (今週新規 4件 / 前回継続 75件)

- 各タスクの現状を記入し、写真を撮って返送してください。
- 担当・優先度・ステータスに変更がある場合も教えてください。印刷→写メでもOKです。T-XXXの番号だけでも構いません。
- 自分のタスクが載っていない場合 → NocoDBにタスク・優先度・ステータス・担当者が未登録の可能性があります。お互いの状況が見えるよう、必ず登録してください。

XOP海外原液販売プロジェクト

11件 1 10

No.1 / 79

T-039

3週継続

AA

完了

期限:05/13 ⚠26日超過

担当:北庄司

ドメイン・SNSアカウント先押さえ(kichi各種TLD)

XOP海外原液販売プロジェクト | 0.商標・意匠保護
.com/.ae/.sg/.tw + IG/X/LinkedIn

.com/.ae/.sg/.tw の各ドメインは取得済みですか？

IG / X / LinkedIn のアカウントは確保しましたか？

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.2 / 79

T-003

3週継続

AA

未着手

期限:05/17 ⚠22日超過

担当:宮脇

国際法務に強い弁護士の選定・着手金支払い

XOP海外原液販売プロジェクト | 1.前提情報取得
英米法ベースNDA対応可能な事務所

候補事務所はリストアップしましたか？

初回コンタクトはしましたか？

着手金支払いの目処はいつですか？

回答・状況メモ：

No.3 / 79

T-038

3週継続

AA

未着手

期限:05/17 ⚠22日超過

担当:宮脇

国際商標に強い弁理士の選定・契約

XOP海外原液販売プロジェクト | 0.商標・意匠保護
海外出願実績豊富な特許事務所

海外出願実績のある特許事務所を探しましたか？

1社でも問い合わせしましたか？

契約締結の目処を教えてください。

回答・状況メモ：

No.4 / 79

T-002	前回継続	AA	完了	期限:05/28 △11日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	----	----	-----------------	----------

価格・MOQ・支払条件の社内確定

XOP海外原液販売プロジェクト | 1.前提情報取得

【5/28 確定・完了】国内売価\42,000/L(定価\60,000)、海外\$5,000/L(仕入\110,000 TAX込)。2モデル確定: ①スターターモデル(個人/1人親方向け)初期最低4L・月間ノルマ10L・初期費\168,000(税抜) ②通常シェアモデル(法人向け)初期最低20L・月間ノルマ20L・初期費\800,000(税抜)。すべて前払い条件。

価格・MOQの社内合意はとれていますか？

打合せのスケジュールは決まりましたか？

確定予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.5 / 79

T-041	前回継続	AA	未着手	期限:05/31 △8日超過	担当:弁理士
-------	------	----	-----	----------------	--------

日本での商標出願(KICHI基礎出願)

XOP海外原液販売プロジェクト | 0.商標・意匠保護

マドリッド出願の起点。第1/2/19/35/37類を弁理士と確定

期限（2026-05-31）から8日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.6 / 79

T-009	3週継続	A	完了	期限:05/14 △25日超過	担当:宮脇+AI
-------	------	---	----	-----------------	----------

英語版見積書フォーマット作成

XOP海外原液販売プロジェクト | 3.技術ドキュメント

インコタームズ・支払条件・有効期限を含む

期限（2026-05-14）から25日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.7 / 79

T-008	3週継続	A	完了	期限:05/18 △21日超過	担当:宮脇+AI
-------	------	---	----	-----------------	----------

英語版TDSドラフト作成(既存資料70%分)

XOP海外原液販売プロジェクト | 3.技術ドキュメント

既存英語パンフ・UV資料・比較表から構造化

期限（2026-05-18）から21日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.8 / 79

T-040	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	-------

ロゴ著作権譲渡契約の整備

XOP海外原液販売プロジェクト | 0.商標・意匠保護
デザイナーとの権利関係確認

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.9 / 79

T-006	2週継続	A	完了	期限:05/25 △14日超過	担当:宮脇+AI
-------	------	---	----	-----------------	----------

原液販売契約書 英語版ドラフト作成

XOP海外原液販売プロジェクト | 2.法務ドキュメント

【6/7 更新】販売契約書 V2（日本語版・英語版）ドラフト完成。ICC国際仲裁（シンガポール）採用。前払条件・施工品質買主責任・MOQ・テリトリ一条項含む。未確定：MOQ数量・契約期間・遅延利息率 → 弁護士レビュー前に社内確定要。

期限（2026-05-25）から14日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.10 / 79

T-011	前回継続	A	完了	期限:05/28 △11日超過	担当:宮脇+SDS専門業者
-------	------	---	----	-----------------	---------------

英語版SDS完成

XOP海外原液販売プロジェクト | 3.技術ドキュメント

【5/28 完了】吉岡社長が英語版SDSを入手済み。【6/7 修正】製品名を「吉 -kichi- / Protocare XOP」に統一、会社名・住所を「CRUX G.K. (クラックス合同会社)」に修正。アラビア語版SDSドラフトも同様修正完了（配給会社情報・展示会日付含む）。EHS専門家レビューはキーストン回答（T-001）後に着手。

期限（2026-05-28）から11日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.11 / 79

T-007	今週新規	A	未着手	期限:06/01 △7日超過	担当:弁護士
-------	------	---	-----	----------------	--------

原液販売契約書 弁護士レビュー・完成

XOP海外原液販売プロジェクト | 2.法務ドキュメント

【6/7 更新】販売契約書V2ドラフト完成済み（日英両バージョン）。仲裁地：SIAC → ICC Arbitration（シンガポール）に変更済。弁護士選定（T-003）完了次第、NDA V4と同時に送付予定。未確定項目（MOQ・契約期間・遅延利息率）が空欄のまま → 弁護士送付前に要確定。

期限（2026-06-01）から7日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.12 / 79

T-048

2週継続

AA

未着手

期限:05/24 △15日超過

担当:宮脇+吉岡

海軍プロジェクト基盤整備の要件洗い出し

海軍・防衛関連プロジェクト | 1.基盤整備調査
競争参加資格・機密保持・外為法・安全保障貿易管理等

競争参加資格の必要条件を確認しましたか？

外為法・安保貿管の自社適用範囲は把握していますか？

次の具体的アクションと担当者を教えてください。

回答・状況メモ：

No.13 / 79

T-049

2週継続

AA

未着手

期限:05/24 △15日超過

担当:宮脇+吉岡

海軍案件のセキュリティ・機密保持運用ルール策定

海軍・防衛関連プロジェクト | 1.基盤整備調査
NocoDB等クラウドツールへの情報格納可否含む

NocoDB/クラウドツールへの機密情報格納は許可されますか？

社内情報管理ルールの草案はありますか？

ルール確定の目処はいつですか？

回答・状況メモ：

No.14 / 79

T-063

3週継続

A

進行中

期限:05/15 △24日超過

担当:吉岡

[営業]湯澤技監・横須賀消磁所FIX確認連絡

海軍・防衛関連プロジェクト | 5.営業アクション
Deal:湯澤技監・横須賀消磁所・800万粗利

期限（2026-05-15）から24日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.15 / 79

T-064

3週継続

A

完了

期限:05/15 △24日超過

担当:吉岡+長谷川

[営業]川津・エフテク入金確認

海軍・防衛関連プロジェクト | 5.営業アクション
Deal:川津・エフテク・2000万支払

期限（2026-05-15）から24日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.16 / 79

T-074	3週継続	A	進行中	期限:05/15 △24日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

[営業]都倉・厚木基地3月18日訪問資料準備

海軍・防衛関連プロジェクト | 5.営業アクション

Deal:都倉・厚木基地監視カメラ

期限（2026-05-15）から24日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.17 / 79

T-050	今週新規	A	未着手	期限:06/07 △1日超過	担当:宮脇
-------	------	---	-----	----------------	-------

防衛省競争参加資格申請の要否判断

海軍・防衛関連プロジェクト | 1.基盤整備調査

期限（2026-06-07）から1日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

XOP国内販売プロジェクト27件027

No.18 / 79

T-078	2週継続	AA	進行中	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	----	-----	-----------------	----------

国内方針決め

XOP国内販売プロジェクト |

オーナー・代理店 方針、Todo、期限整理。【2026-05-22 UPDATE】Bトラックシェアモデルを国内代理店展開の主軸として確定。3ティア(Bronze\20万・50-50/Silver\50万・45-55/Gold\100万・40-60)。最低単価\5,500/m²。6/10営業説明会(Output B)・事業方針書(Output D)・完全タスクリストver.2 作成完了。

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.19 / 79

T-062	3週継続	A	未着手	期限:05/15 △24日超過	担当:吉岡
-------	------	---	-----	-----------------	-------

[営業]高田・T-Frex 3月FIX確認

XOP国内販売プロジェクト | 5.営業アクション

Deal:高田・T-Frex Totalサポート

期限（2026-05-15）から24日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-082	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

☆ XOP提案書

XOP国内販売プロジェクト | ② 提案中
技術優位性・耐久性・競合比較をまとめた資料

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-083	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

☆ ROI試算シート テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ② 提案中
塗装コスト削減・耐用年数比較の試算

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-086	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

☆ 見積書 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ③ 見積提出
施工費・材料費・工期を明記

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-088	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

☆ 修正見積もり書 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ④ 交渉中
交渉内容を反映した改定版

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-091	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
☆ 契約書 テンプレート					
XOP国内販売プロジェクト ⑤ Fix直前					
双方署名・押印用					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.25 / 79

T-092	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
☆ 工程スケジュール表 テンプレート					
XOP国内販売プロジェクト ⑤ Fix直前					
着工日、完了予定日、工程詳細					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.26 / 79

T-096	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
☆ 製品使用確認書 テンプレート					
XOP国内販売プロジェクト ⑥ 施工中					
キーストン社製品の使用記録					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.27 / 79

T-099	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
☆ 完了報告書 テンプレート					
XOP国内販売プロジェクト ⑦ 完了					
工事内容、使用材料、完了日					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.28 / 79

T-100	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
☆ 品質保証書 テンプレート					
XOP国内販売プロジェクト ⑦ 完了					
保証内容・期間					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.29 / 79

T-102	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
☆ 請求書 テンプレート					
XOP国内販売プロジェクト ⑦ 完了					
最終金額、振込先					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.30 / 79

T-079	2週継続	None	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
会社案内・パンフレット					
XOP国内販売プロジェクト ① 初接触					
XOP・CRUX社の紹介					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.31 / 79

T-080	2週継続	None	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
XOP製品カタログ					
XOP国内販売プロジェクト ① 初接触					
技術概要、施工イメージ					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.32 / 79

T-081	2週継続	None	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
施工事例写真集					
XOP国内販売プロジェクト ① 初接触 ヌイジブッケンの実績					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.33 / 79

T-084	2週継続	None	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
製品サンプル					
XOP国内販売プロジェクト ② 提案中 可能であれば現物					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.34 / 79

T-085	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
現地調査シート テンプレート					
XOP国内販売プロジェクト ③ 見積提出 面積・素材・状態の記録					
期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.35 / 79

T-087	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
面積計算メモ・写真 テンプレート					
XOP国内販売プロジェクト ③ 見積提出 根拠資料として添付					
期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.36 / 79

T-089	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

アフターサポート説明資料

XOP国内販売プロジェクト | ④ 交渉中

保証内容・メンテナンス体制

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.37 / 79

T-090	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

交渉メモ・議事録 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ④ 交渉中

合意事項の記録

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.38 / 79

T-093	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

職人手配確認書 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑤ Fix直前

人数・日程

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.39 / 79

T-094	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

施工前チェックリスト テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑤ Fix直前

現場準備確認

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.40 / 79

T-095	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

施工管理チェックリスト テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑥ 施工中
工程・品質確認

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.41 / 79

T-097	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

品質写真台帳 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑥ 施工中
施工中、施工後の記録写真

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.42 / 79

T-098	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

施工日報 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑥ 施工中
日次進捗（日報のまとめで済まないか？）

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.43 / 79

T-101	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

施工完了写真集 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑦ 完了
Before・after

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.44 / 79

T-103	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
紹介依頼書、ヒアリングシート テンプレート					
XOP国内販売プロジェクト ⑦ 完了					
次の案件の起こし					
期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

建築・建設プロジェクト	5件	1	4
-------------	----	---	---

No.45 / 79

T-072	3週継続	A	進行中	期限:05/18 △21日超過	担当:吉岡
[営業]金吉・店舗建築見積クローズ・着工合意取付					
建築・建設プロジェクト 5.営業アクション					
Deal:金吉・店舗建築鎌田・1000万					
期限（2026-05-18）から21日経過しています。現在の状況を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.46 / 79

T-056	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:宮脇
建設業許可の保有確認・更新スケジュール把握					
建築・建設プロジェクト 1.営業プロセス整備					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.47 / 79

T-053	今週新規	A	未着手	期限:06/07 △1日超過	担当:宮脇+吉岡
建築・建設プロジェクト営業フロー定義					
建築・建設プロジェクト 1.営業プロセス整備					
XOP A Trackをベースに建築・建設用にカスタマイズ					
期限（2026-06-07）から1日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.48 / 79

T-071	3週継続	B	進行中	期限:05/15 △24日超過	担当:吉岡
-------	------	---	-----	-----------------	-------

[営業]中村・都立大マンション借主日程確定連絡

建築・建設プロジェクト | 5.営業アクション

Deal:中村・都立大近くマンション

期限（2026-05-15）から24日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.49 / 79

T-073	3週継続	B	完了	期限:05/18 △21日超過	担当:吉岡
-------	------	---	----	-----------------	-------

[営業]稲澤・えん見積フォロー・回答催促

建築・建設プロジェクト | 5.営業アクション

Deal:稲澤・えん横浜大規模改修CM

期限（2026-05-18）から21日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

社内体制・パートナー戦略プロジェクト				9件	1	8
--------------------	--	--	--	----	---	---

No.50 / 79

T-076	3週継続	A	未着手	期限:05/18 △21日超過	担当:宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	-------

全プロジェクト横断ビュー(担当者別タスク一覧)整備

社内体制・パートナー戦略プロジェクト | 4.NocoDB運用

担当者ごとの今週タスク可視化

期限（2026-05-18）から21日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.51 / 79

T-075	前回継続	A	未着手	期限:05/31 △8日超過	担当:宮脇
-------	------	---	-----	----------------	-------

全社人員稼働状況の定期レビュー体制構築

社内体制・パートナー戦略プロジェクト | 1.パートナー戦略

週次or月次レビュー

期限（2026-05-31）から8日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.52 / 79

T-066	2週継続	B	進行中	期限:05/25 △14日超過	担当:吉岡+宮脇
[営業]宮脇・AnotherStoryJapan入社条件詰め					
社内体制・パートナー戦略プロジェクト 5.営業アクション					
Deal:宮脇・AnotherStoryJapanパートナー・6月入社					
期限（2026-05-25）から14日経過しています。現在の状況を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.53 / 79

T-057	今週新規	B	未着手	期限:06/07 △1日超過	担当:宮脇+吉岡
下請業者ネットワーク台帳作成					
社内体制・パートナー戦略プロジェクト 1.パートナー戦略					
イエローテイル・今野別会社・祖父江別会社・エフテク等					
期限（2026-06-07）から1日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.54 / 79

T-065	2週継続	C	完了	期限:05/25 △14日超過	担当:吉岡+宮脇
[営業]小林・アンドライフ契約社員化検討打合せ					
社内体制・パートナー戦略プロジェクト 5.営業アクション					
Deal:小林・アンドライフ契約社員化					
期限（2026-05-25）から14日経過しています。現在の状況を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.55 / 79

T-067	2週継続	C	進行中	期限:05/25 △14日超過	担当:吉岡
[営業]米木・イエローテイル定期連絡					
社内体制・パートナー戦略プロジェクト 5.営業アクション					
Deal:米木・イエローテイル下請候補					
期限（2026-05-25）から14日経過しています。現在の状況を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.56 / 79

T-068	2週継続	C	完了	期限:05/25 △14日超過	担当:吉岡
[営業]今野・別会社定期連絡					
社内体制・パートナー戦略プロジェクト 5.営業アクション					
Deal:今野・別会社下請候補					
期限（2026-05-25）から14日経過しています。現在の状況を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.57 / 79

T-069	2週継続	C	完了	期限:05/25 △14日超過	担当:吉岡
[営業]祖父江・別会社定期連絡					
社内体制・パートナー戦略プロジェクト 5.営業アクション					
Deal:祖父江・別会社下請候補					
期限（2026-05-25）から14日経過しています。現在の状況を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.58 / 79

T-070	前回継続	C	進行中	期限:05/31 △8日超過	担当:吉岡
[営業]八巻・ニンニクマルシェ動向確認					
社内体制・パートナー戦略プロジェクト 5.営業アクション					
Deal:八巻・ウィンドファームニンニク事業					
期限（2026-05-31）から8日経過しています。現在の状況を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

XOP国内代理店プロジェクト				21件	0	21
----------------	--	--	--	-----	---	----

No.59 / 79

T-104	2週継続	AA	完了	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
代理店スキーム明確化					
XOP国内代理店プロジェクト None					
【2026-05-22 完了】シェアモデル3ティア構造に確定。Bronze(初期\20万・50-50シェア)/Silver(\50万・45-55)/Gold(\100万・40-60)。最低施工単価\5,500/㎡。CRUX損益分岐点37%。Output B・D・E参照。					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.60 / 79

T-106	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

★ 代理店提案書

XOP国内代理店プロジェクト | ② 提案中
 利益率・市場独占性・ブランド価値をまとめた資料

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.61 / 79

T-107	2週継続	A	進行中	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

★ 契約スキーム説明資料

XOP国内代理店プロジェクト | ② 提案中
 代理店モデル・認定業者モデルの仕組み・条件。【2026-05-25 UPDATE】国内シェアモデルの運用条件(Output E)に液剤提供タイミング・精算サイクル・ティア維持条件を明記。社長承認後に代理店説明書類へ転記。

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.62 / 79

T-109	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

★ 代理店契約書（ドラフト）

XOP国内代理店プロジェクト | ③ 見積提出
 条件・権利・義務を明記した初版

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.63 / 79

T-110	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

★ 資材単価表

XOP国内代理店プロジェクト | ③ 見積提出
 仕入れ価格・販売価格・マージン構造

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.64 / 79

T-111	2週継続	A	完了	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
★ 研修費用・認定条件一覧					
XOP国内代理店プロジェクト ③ 見積提出					
研修内容・費用・認定取得条件。【2026-05-22 完了】認定条件確定: Bronze初期費用\20万、Silver\50万、Gold\100万。年間最低活動義務: Bronze年3件以上\50万以上、Silver年6件以上\150万以上、Gold年12件以上\400万以上。未達で1ティア降格。Output B・E参照。					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.65 / 79

T-112	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
★ 修正契約書ドラフト					
XOP国内代理店プロジェクト ④ 交渉中					
交渉内容を反映した改訂版					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.66 / 79

T-116	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
★ 最終契約書（2部）					
XOP国内代理店プロジェクト ⑤ Fix直前					
双方署名・押印用					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.67 / 79

T-117	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
★ 研修スケジュール表					
XOP国内代理店プロジェクト ⑤ Fix直前					
研修日程・会場・内容					
期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.68 / 79

T-120	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

★ 認定審査申請書

XOP国内代理店プロジェクト | ⑥ 認定研修
審査受験のための申請

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.69 / 79

T-122	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

★ XOP認定書

XOP国内代理店プロジェクト | ⑦ 認定完了
認定施工業者の証明書

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.70 / 79

T-123	2週継続	A	未着手	期限:05/24 △15日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

★ 業者登録完了書

XOP国内代理店プロジェクト | ⑦ 認定完了
XOP認定施工業者リストへの登録確認

期限（2026-05-24）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.71 / 79

T-108	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

XOP認定ブランド事例集

XOP国内代理店プロジェクト | ② 提案中
他社代理店の成功事例・収益モデル

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.72 / 79

T-113	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

独占エリア地図・範囲説明資料

XOP国内代理店プロジェクト | ④ 交渉中

対象エリアの可視化

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.73 / 79

T-114	前回継続	None	完了	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	----	----------------	----------

発注ロット条件シート

XOP国内代理店プロジェクト | ④ 交渉中

最低発注量・優遇条件の整理。【2026-05-25 完了】国内Bトラック: 最低ロットなし(案件確定後にCRUXが発送)。海外KICHI: 最低5L/回(売上\375万/粗利\320万)。Output E参照。

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.74 / 79

T-115	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

交渉メモ / 議事録

XOP国内代理店プロジェクト | ④ 交渉中

合意事項の記録

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.75 / 79

T-118	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

キーストン社への連携書類

XOP国内代理店プロジェクト | ⑤ Fix直前

新規代理店登録に必要な情報

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.76 / 79

T-119	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

研修受講票 / 参加確認書

XOP国内代理店プロジェクト | ⑥ 認定研修
研修出席記録

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.77 / 79

T-121	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

試験対策資料

XOP国内代理店プロジェクト | ⑥ 認定研修
製品知識・施工技術の確認

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.78 / 79

T-124	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

初回案件サポートシート

XOP国内代理店プロジェクト | ⑦ 認定完了
最初の施工案件のサポート記録

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.79 / 79

T-125	前回継続	None	未着手	期限:05/30 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

フォローアップ計画書

XOP国内代理店プロジェクト | ⑦ 認定完了
継続発注・関係維持のスケジュール

期限（2026-05-30）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：